

CONSTRUCTION DU FPA (situation financière)

Monsieur RAVERDEL fait le point de la situation financière.

1°) CONSTRUCTION

La construction du bâtiment a été financée par la Ste d'HLM de l'EST avec une participation communale.

Les dépenses sont de	3 397 706,68 F.	
La révision des prix prévue est de	400 000,00 F.	environ
Les dépenses actuelles réelles sont de	<u>3 797 706,68 F.</u>	

Les recettes sont de

Emprunt HLM	2 695 746,00 F.
Participation de la Commune	709 532,00 F.
Emprunt HLM à contracter pour révision prix	340 000,00 F.
Subvention DDASS pour secteur finalisé	<u>152 866,00 F.</u>
	<u>3 898 144,00 F.</u>

Excédent provisoire	
3 898 144,00 F. - 3 797 706,68 F. =	100 438,68 F.

Travaux supplémentaires déjà engagés	85 475,01 F.
--	--------------

Excédent définitif	14 963,67 F.
--------------------------	--------------

Travaux à réaliser par la Commune

Espaces piétonnier	25 000,00 F.
Cheminées décorative	16 500,00 F.
Enseigne lumineuse	3 500,00 F.
Branchements pour télédistribution	<u>10 250,00 F.</u>
	<u>55 250,00 F.</u>

Le Conseil municipal décide que la somme de 55 250,00 F. sera inscrite au budget primitif 1977.

2°) EQUIPEMENT

Recettes :

Inscription budgétaire 1976	388 000,00 F.
Subvention de la DDASS pour secteur finalisé .	62 130,00 F.
Reliquat de subvention atter du	<u>108 670,00 F.</u>
	<u>496 670,00 F.</u>

Dépenses pour équipement secteur finalisé	427 000,00 F.
Prévision pour équipement du foyer	69 670,00 F.

Les prévisions budgétaires étant suffisantes pour l'instant, aucune inscription ne sera faite au budget primitif 1977. Si cela est nécessaire, un crédit complémentaire sera inscrit au budget supplémentaire 1977.